

REHABILITACION DE EDIFICIO EN CALLE LABRADORES 15 DE ALICANTE

PROYECTO MODIFICADO Nº01

DESCRIPCION	PROYECTO	IMPORTE CERTIFICACIÓN		
	TOTAL	ORIGEN	ANTERIOR	MES
RESUMEN CERTIFICACION DE LIQUIDACIÓN				
CAPITULO 010 - DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	192.503,621	215.622,81	232.333,422	-16710,612
CAPITULO 015 - CAMPAÑA ARQUEOLOGICA	11.933,050	11.933,05	11.933,050	0,000
CAPITULO 020 - MOV. DE TIERRAS Y EXCAVACIONES	27.272,112	39.652,14	39.652,149	-0,009
CAPITULO 030 - DESECAMIENTOS, DRENAJES, SOLERA	0,000			0,000
CAPITULO 040 - REFUERZO DE CIMENTACION	21.646,797	21.413,82	106.413,756	-84999,936
CAPITULO 050 - MUROS ESTRUC., LOSAS, ESCALERAS	0,000			0,000
CAPITULO 060 - FORJADOS Y LOSAS DE FORJADOS	74.171,707	36.372,53	67.520,789	-31148,259
CAPITULO 065 - ESTRUCTURA METÁLICA	91.831,515	121.483,99	132.735,729	-11251,739
CAPITULO 070 - AZOTEAS TRANSITABLES Y NO TRANSITABLES	10.936,028	12.377,99	12.377,989	0,001
CAPITULO 080 - CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA	52.036,055	32.190,37	29.175,171	3015,199
CAPITULO 090 - RESTAURACIONES Y TRATAMIENTO PATOLOGÍAS	476.186,065	407.198,83	500.368,446	-93169,616
CAPITULO 100 - JUNTAS, REPOSICION DINTELES	0,000			0,000
CAPÍTULO 105 - CARPINTERÍA METÁLICA, CERRAJERÍA	13.214,383	1.595,70	2.357,889	-762,189
CAPITULO 110 - MAMPARAS Y CARP. DE MADERA	0,000			0,000
CAPITULO 120 - CARPINTERIA EXTERIOR, VIDRIO, SELLADORES	15.110,772			0,000
CAPITULO 130 - REVESTIMIENTO DE TECHOS	38.945,418	516,03	35.034,430	-34518,400
CAPITULO 140 - REVESTIMIENTO DE SUELOS	40.385,553	696,11	37.999,669	-37303,559
CAPITULO 150 - REVESTIMIENTO DE MUROS Y TABIQUES	111.200,118	7.455,05	51.588,915	-44133,865
CAPITULO 160 - INST. CLIMATIZACIÓN Y AISLANTES	25.346,017			0,000
CAPITULO 170 - INST. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS	10.653,003	344,77	1.182,383	-837,613
CAPITULO 180 - INST. CONTRA INCENDIOS Y CONTRA ROBO	6.919,010			0,000
CAPITULO 190 - INST. AUDIOVISUALES, ELECTRICIDAD, DATOS	36.582,350			0,000
CAPITULO 200 - INST. SANEAMIENTO, VENTILACION, HUMOS	8.993,220	4.668,41	9.385,739	-4717,329
CAPITULO 210 - INST. TRANSPORTE: ASCENSOR Y MONTACARGAS	30.966,500			0,000
CAPITULO 220 - SEÑALÉTICA INTERIOR Y EXTERIOR	1.803,910			0,000
CAPITULO 230 - ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR	14.418,530			0,000
CAPITULO 240 - SEGURIDAD Y SALUD	23.221,760	22.525,11	22.525,107	0,003
SUMA PARCIAL	1.336.277,49	936.046,71	1.292.584,63	-356.537,92
16 % GASTOS GENERALES	213.804,40	149.767,47	206.813,54	-57.046,07
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	80.176,65	56.162,80	77.555,08	-21.392,28
SUMA	1.630.258,54	1.141.976,98	1.576.953,25	-434.976,27
A DEDUCIR BAJA (5,30%)	86.403,70	60.524,78	83.578,52	-23.053,74
EJECUTADO A PRECIOS DE ADJUDICACIÓN (SIN IVA)	1.543.854,84	1.081.452,20	1.493.374,73	-411.922,53 €
IMPORTE ACOPIOS (SIN IVA)		211.564,92	211.564,92	0,00
OBRA CERTIFICADA TOTAL	1.543.854,84	1.293.017,12	1.704.939,65	-411.922,53
DEDUCCIÓN POR ACOPIOS				
IMPORTE DEVOLUCIÓN ACOPIOS		-211.564,92	-186.135,57	-25.429,35
PENDIENTE DEVOLUCIÓN (IMPORTE)		- €		
TOTAL CERTIFICADO ANTES DE IVA	1.543.854,84 €	1.081.452,20 €	1.518.804,08 €	- 437.351,88 €

Alicante, DICIEMBRE de 2015

El Arquitecto Director de las Obras:

Arquitectos Técnicos:

Conforme:

Fdo. Javier Delgado Valles

Fdo. Ricardo Miñana Martínez

Fdo. Vicente Ramos Bou

CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS
CYES S.A.

RESUMEN PRESUPUESTO COMPARATIVO: PROYECTO MODIFICADO Nº01 / PROYECTO DE LIQUIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN CAPÍTULOS PRESUPUESTO		PROYECTO MODIFICADO Nº1	PROYECTO LIQUIDACIÓN	DIFERENCIA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	%
010	DEMOLICIONES Y TRANSPORTE A VERTEDERO	192.503,62	215.622,81	23.119,19	12,01%
015	CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA	11.933,05	11.933,05	0,00	0,00%
020	EXCAVACIONES, MOVIMIENTO TIERRAS	27.272,11	39.652,14	12.380,03	45,39%
030	DESECAMIENTOS, DRENAJES, SOLERAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
040	REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN	21.646,80	21.413,82	-232,98	-1,08%
050	MUROS ESTRUCTURALES, ESCALERAS, ANDAMIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00%
060	FORJADOS Y LOSAS DE FORJADOS	74.171,71	36.372,53	-37.799,18	-50,96%
065 CC	ESTRUCTURA METÁLICA	91.831,52	121.483,99	29.652,47	32,29%
070	AZOTEAS TRANSITABLES Y NO TRANSITABLES	10.936,03	12.377,99	1.441,96	13,19%
080	CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA	52.036,06	32.190,37	-19.845,69	-38,14%
090	RESTAURACIONES Y TRATAMIENTO PATOLOGÍAS	476.186,07	407.198,83	-68.987,24	-14,49%
100	JUNTAS, REPOSICIÓN DINTELES	0,00	0,00	0,00	0,00%
105 CC	CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA	13.214,38	1.595,70	-11.618,68	-87,92%
110	MAMPARAS Y CARPINTERÍA DE MADERA	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	CARP. EXTERIOR, VIDRIO, SELLADORES	15.110,77	0,00	-15.110,77	-100,00%
130	REVESTIMIENTO DE TECHOS	38.945,42	516,03	-38.429,39	-98,67%
140	REVESTIMIENTOS DE SUELOS	40.385,55	696,11	-39.689,44	-98,28%
150	REVESTIMIENTOS DE MUROS	111.200,12	7.455,05	-103.745,07	-93,30%
160	PREINST. CLIMATIZACIÓN Y AISLANTES	25.346,02	0,00	-25.346,02	-100,00%
170	INST. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS	10.653,00	344,77	-10.308,23	-96,76%
180	INST. CONTRA INCENDIOS Y CONTRA ROBO	6.919,01	0,00	-6.919,01	-100,00%
190	INST. ELECTRICIDAD EN B.T.	36.582,35	0,00	-36.582,35	-100,00%
200	INST. SANEAMIENTO, VENTILACIÓN, HUMOS	8.993,22	4.668,41	-4.324,81	-48,09%
210	INST. TRANSPORTE: ASCENSOR Y MONTACARGAS	30.966,50	0,00	-30.966,50	-100,00%
220	SEÑALÉTICA EXTERIOR	1.803,91	0,00	-1.803,91	-100,00%
230	ALUMBRADO INTERIOR	14.418,53	0,00	-14.418,53	-100,00%
240	SEGURIDAD Y SALUD	23.221,76	22.525,11	-696,65	-3,00%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		1.336.277,49	936.046,71	-400.230,78	-29,95%

En Alicante, diciembre de 2015.

EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS:

EL CONTRATISTA:

Fdo.: Ricardo Miñana Martínez

CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A.

IMPORTE APROBADOS - CON IVA (se indica la fecha de la resolución)

ADJUDICACIÓN: 01/08/2002	1.125.373,28 €
REGULARIZACIÓN IVA 1: 26/04/2011	12.744,57 €
<hr/>	
ADJUDICACIÓN MODIFICADO: 10/02/2012	1.138.117,85 €
REGULARIZACIÓN IVA 2: 29/10/2012	676.972,44 €
REGULARIZACIÓN IVA 3: 02/05/2014	22.513,86 €
-PARTE DE REG IVA 3 POR REV DE PRE 2	6.586,79 €
	-2.914,84 €
<hr/>	
IMPORTE TOTAL APROBADO DE OBRA:	1.841.276,10 €
REVISIÓN DE PRECIOS Nº1: 02/05/2013	114.650,44 €
REVISIÓN DE PRECIOS Nº2: 28/05/2014	121.448,29 €
+PARTE DE REG IVA 3 POR REV DE PRE 2	2.914,84 €
<hr/>	
IMPORTE TOTAL APROBADO DE REVISIÓN DE PRECIOS	239.013,57 €
IMPORTE TOTAL APROBADO	2.080.289,67 €

IMPORTE CERTIFICADOS - CON IVA

IMPORTE OBRA CERTIFICADO (138 marzo 2014):	1.813.879,51 €
REVISIÓN DE PRECIOS Nº1:	114.650,44 €
REVISIÓN DE PRECIOS Nº2:	121.448,29 €
+PARTE DE REG IVA 3 POR REV DE PRE 2	2.914,84 €
<hr/>	
IMPORTE TOTAL APROBADO DE REVISIÓN DE PRECIOS	239.013,57 €
IMPORTE TOTAL CERTIFICADO	2.052.893,08 €

En Alicante, a 20 de FEBRERO de 2016

EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO Y
DIRECTOR DE LAS OBRAS



Ricardo Miñana Martínez

EL CONTRATISTA

CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A.

EXPTE: A-97/140

OBRA: REHABILITACIÓN EDIFICIO EN CALLE LABRADORES Nº 15.

Capítulo	ADJUDICADO Modificado nº 1	LIQUIDACIÓN A ORIGEN	Diferencia LIQ - MODIFICADO 1	
010	DEMOLICIONES Y TRANSPORTE A VERTEDERO	192.503,62 €	215.622,81 €	23.119,19 €
015	CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA	11.933,05 €	11.933,05 €	0,00 €
020	EXCAVACIONES, MOVIMIENTO TIERRAS	27.272,11 €	39.652,14 €	12.380,03 €
030	DESECAMIENTOS, DRENAJES, SOLERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN	21.646,80 €	21.413,82 €	-232,98 €
050	MUROS ESTRUCTURALES, ESCALERAS, ANDAMIAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
060	FORJADOS Y LOSAS DE FORJADOS	74.171,71 €	36.372,53 €	-37.799,18 €
065	ESTRUCTURA METÁLICA	91.831,52 €	121.483,99 €	29.652,47 €
070	AZOTEAS TRANSITABLES Y NO TRANSITABLES	10.936,03 €	12.377,99 €	1.441,96 €
080	CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA	52.036,05 €	32.190,37 €	-19.845,68 €
090	RESTAURACIONES Y TRATAMIENTO PATOLOGÍAS	476.186,07 €	407.198,83 €	-68.987,24 €
100	JUNTAS, REPOSICIÓN DINTELES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
105	CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA	13.214,38 €	1.595,70 €	-11.618,68 €
110	MAMPARAS Y CARPINTERÍA DE MADERA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120	CARP. EXTERIOR, VIDRIO, SELLADORES	15.110,77 €	0,00 €	-15.110,77 €
130	REVESTIMIENTO DE TECHOS	38.945,42 €	516,03 €	-38.429,39 €
140	REVESTIMIENTOS DE SUELOS	40.385,55 €	696,11 €	-39.689,44 €
150	REVESTIMIENTOS DE MUROS	111.200,12 €	7.455,05 €	-103.745,07 €
160	PREINST. CLIMATIZACIÓN Y AISLANTES	25.346,02 €	0,00 €	-25.346,02 €
170	INST. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS	10.653,00 €	344,77 €	-10.308,23 €
180	INST. CONTRA INCENDIOS Y CONTRA ROBO	6.919,01 €	0,00 €	-6.919,01 €
190	INST. ELECTRICIDAD EN B.T.	36.582,35 €	0,00 €	-36.582,35 €
200	INST. SANEAMIENTO, VENTILACIÓN, HUMOS	8.993,22 €	4.668,41 €	-4.324,81 €
210	INST. TRANSPORTE: ASCENSOR Y MONTACARGAS	30.966,50 €	0,00 €	-30.966,50 €
220	SEÑALÉTICA EXTERIOR	1.803,91 €	0,00 €	-1.803,91 €
230	ALUMBRADO INTERIOR	14.418,53 €	0,00 €	-14.418,53 €
240	SEGURIDAD Y SALUD	23.221,76 €	22.525,11 €	-696,65 €
PEM TOTAL		1.336.277,49 €	936.046,71 €	-400.230,78 €
GASTOS GENERALES 16%		213.804,40 €	149.767,47 €	-64.036,93 €
BENEFICIO IND. 6%		80.176,65 €	56.162,80 €	-24.013,85 €
P BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		1.630.258,54 €	1.141.976,98 €	-488.281,56 €
- 0,0530% BAJA DE ADJUDICACIÓN		-86.403,70 €	-60.524,78 €	25.878,92 €
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN SIN IVA		1.543.854,84 €	1.081.452,20 €	-462.402,64 €
IVA		297.421,24 €	203.231,54 €	
TOTAL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN OBRA CON IVA		1.841.276,08 €	1.284.683,74 €	
			IVA	
REVISIÓN DE PRECIOS Nº 1		97.161,39 €	17.489,05 € 2.914,84 €	117.565,28 €
REVISIÓN DE PRECIOS Nº 2		100.370,49 €	21.077,80 €	121.448,29 €
LIQUIDACIÓN DE LA REVISIÓN		87.317,83 €	18.336,74 €	105.654,57 €
REVISIÓN DE PRECIOS FINAL		284.849,71 €	59.818,43 €	344.668,14 €
TOTAL EXPTE DE OBRA		1.284.683,74 €	344.668,14 €	1.629.351,88 €

RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN A ORIGEN

IMPORTE TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA:	1.081.452,20 €
IMPORTE TOTAL DE REVISIÓN DE PRECIOS	284.849,71 €
IMPORTE TOTAL ACTUACIÓN SIN IVA	1.366.301,91 €
IVA	263.049,97 €
IMPORTE TOTAL ACTUACIÓN	1.629.351,88 €

En Alicante, a 20 de FEBRERO de 2016

EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO Y
DIRECTOR DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA



Ricardo Miñana Martínez

CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A.

EXPTE: A-97/140

OBRA: REHABILITACIÓN EDIFICIO EN CALLE LABRADORES Nº 15.

LIQUIDACIÓN SEGÚN EL PROYECTO MODIFICADO Nº1 Y LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓN DE OBRA - COMPARATIVO

Capítulo	ADJUDICADO Modificado nº 1	CERTIFICADO 138 marzo 2014	LIQUIDACIÓN A ORIGEN	SALDO DE LIQUIDACION Diferencia Certif - Liquidación	Diferencia Mod 1 - Liquidación	
010	DEMOLICIONES Y TRANSPORTE A VERTEDERO	192.503,62 €	232.333,42 €	215.622,81 €	-16.710,61 €	23.119,19 €
015	CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA	11.933,05 €	11.933,05 €	11.933,05 €	0,00 €	0,00 €
020	EXCAVACIONES, MOVIMIENTO TIERRAS	27.272,11 €	39.652,15 €	39.652,14 €	-0,01 €	12.380,03 €
030	DESECAMIENTOS, DRENAJES, SOLERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN	21.646,80 €	106.413,76 €	21.413,82 €	-84.999,94 €	-232,98 €
050	MUROS ESTRUCTURALES, ESCALERAS, ANDAMIAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
060	FORJADOS Y LOSAS DE FORJADOS	74.171,71 €	67.520,79 €	36.372,53 €	-31.148,26 €	-37.799,18 €
065	ESTRUCTURA METÁLICA	91.831,52 €	132.735,73 €	121.483,99 €	-11.251,74 €	29.652,47 €
070	AZOTEAS TRANSITABLES Y NO TRANSITABLES	10.936,03 €	12.377,99 €	12.377,99 €	0,00 €	1.441,96 €
080	CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA	52.036,05 €	29.175,17 €	32.190,37 €	3.015,20 €	-19.845,68 €
090	RESTAURACIONES Y TRATAMIENTO PATOLOGÍAS	476.186,07 €	500.368,44 €	407.198,83 €	-93.169,61 €	-68.987,24 €
100	JUNTAS, REPOSICIÓN DINTELES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
105	CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA	13.214,38 €	2.357,89 €	1.595,70 €	-762,19 €	-11.618,68 €
110	MAMPARAS Y CARPINTERÍA DE MADERA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120	CARP. EXTERIOR, VIDRIO, SELLADORES	15.110,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.110,77 €
130	REVESTIMIENTO DE TECHOS	38.945,42 €	35.034,43 €	516,03 €	-34.518,40 €	-38.429,39 €
140	REVESTIMIENTOS DE SUELOS	40.385,55 €	37.999,67 €	696,11 €	-37.303,56 €	-39.689,44 €
150	REVESTIMIENTOS DE MUROS	111.200,12 €	51.588,91 €	7.455,05 €	-44.133,86 €	-103.745,07 €
160	PREINST. CLIMATIZACIÓN Y AISLANTES	25.346,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.346,02 €
170	INST. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS	10.653,00 €	1.182,38 €	344,77 €	-837,61 €	-10.308,23 €
180	INST. CONTRA INCENDIOS Y CONTRA ROBO	6.919,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.919,01 €
190	INST. ELECTRICIDAD EN B.T.	36.582,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.582,35 €
200	INST. SANEAMIENTO, VENTILACIÓN, HUMOS	8.993,22 €	9.385,74 €	4.668,41 €	-4.717,33 €	-4.324,81 €
210	INST. TRANSPORTE: ASCENSOR Y MONTACARGAS	30.966,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.966,50 €
220	SEÑALÉTICA EXTERIOR	1.803,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.803,91 €
230	ALUMBRADO INTERIOR	14.418,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.418,53 €
240	SEGURIDAD Y SALUD	23.221,76 €	22.525,11 €	22.525,11 €	0,00 €	-696,65 €
PEM TOTAL						
		1.336.277,49 €	1.292.584,63 €	936.046,71 €	-356.537,92 €	-400.230,78 €
	GASTOS GENERALES 16%	213.804,40 €	206.813,54 €	149.767,47 €	-57.046,07 €	-64.036,93 €
	BENEFICIO IND. 6%	80.176,65 €	77.555,08 €	56.162,80 €	-21.392,28 €	-24.013,85 €
P BASE DE LICITACIÓN SIN IVA						
		1.630.258,54 €	1.576.953,25 €	1.141.976,98 €	-434.976,27 €	-488.281,56 €
	- 0,0530% BAJA DE ADJUDICACIÓN	-86.403,70 €	-83.578,52 €	-60.524,78 €	23.053,74 €	25.878,92 €
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN SIN IVA						
		1.543.854,84 €	1.493.374,73 €	1.081.452,20 €	-411.922,53 €	-462.402,64 €
	Acopios		211.564,92 €	211.564,92 €	0,00 €	
	Devolución de acopios acumulada		-186.135,57 €	-186.135,57 €	0,00 €	
	Devolución de acopios pendiente			-25.429,35 €	-25.429,35 €	
SUMA						
		1.543.854,84 €	1.518.804,08 €	1.081.452,20 €	-437.351,88 €	
	REVISIÓN DE PRECIOS Nº 1	97.161,39 €	97.161,39 €	97.161,39 €	0,00 €	
	REVISIÓN DE PRECIOS Nº 2	100.370,49 €	100.370,49 €	100.370,49 €	0,00 €	
	REVISIÓN DE PRECIOS FINAL			87.317,83 €	87.317,83 €	
			TOTAL REV PRE	284.849,71 €		
TOTAL BASE						
		1.741.386,74 €	1.716.335,96 €	1.366.301,91 €	-350.034,05 €	
	IVA	338.902,93 €	336.557,12 €	263.049,97 €	-73.507,15 €	
TOTAL CON IVA						
		2.080.289,67 €	2.052.893,08 €	1.629.351,88 €	-423.541,20 €	

SALDOS DE LIQUIDACIÓN

IMPORTES SIN IVA

OBRA

IMPORTE DE ADJUDICACION DE OBRA CERTIFICADA 138	1.493.374,73 €
IMPORTE DE ADJUDICACION DE OBRA EJECUTADA A ORIGEN	1.081.452,20 €

SALDO DEL IMPORTE DE ADJUDICACION	-411.922,53 €
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO POR ACOPIOS PENDIENTES	-25.429,35 €
SALDO DE OBRA SIN IVA	-437.351,88 €

El saldo de obra, IVA no incluido, asciende a **-437.351,88€** MENOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

REVISION DE PRECIOS - Índices de precios definitivos

IMPORTE DE REVISIÓN DE PRECIOS CERTIFICADO (Nº 1 Y Nº2)	197.531,88 €
IMPORTE DE REVISIÓN DE PRECIOS FINAL	284.849,71 €
SALDO DE REVISIÓN DE PRECIOS SIN IVA	87.317,83 €

El saldo por revisión de precios, IVA no incluido y con índices de precios definitivos, asciende a **87.317,83 €** OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SALDO DE LIQUIDACIÓN

SALDO DE OBRA SIN IVA	-437.351,88 €
SALDO DE REVISIÓN DE PRECIOS	87.317,83 €
SALDO DE LIQUIDACIÓN SIN IVA	-350.034,05 €

El saldo de liquidación, IVA no incluido, asciende a **-350.034,05€** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

SALDO DE LIQUIDACIÓN SIN IVA	-350.034,05 €
IVA 21%	-73.507,15 €
SALDO DE LIQUIDACIÓN CON IVA	-423.541,20 €

El saldo de liquidación, IVA incluido, asciende a **-423.541,20€** MENOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE

En Alicante, a 20 de FEBRERO de 2016

EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO Y
DIRECTOR DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA



Ricardo Miñana Martínez

CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A.